RIEPILOGO:Prev. 20/06/2023 - 16/03/2026 = 1000 gg. Giorni lavorativi Prev.698 g

| LAVORI | IMPORTI | INIZIO | FINE | GIORNI |
|---|---|---|---|---|
| 1.- Demolizioni | 0,00 | | | |
| 1.1.- Demolizioni | 0,00 | | | |
| 1.2.- AP1 - Dismissione di verande | 26.463,60 | 20/06/2023 | 08/08/2023 | 50 |
| 1.3.- 21.1.6 - Demolizione di pavim | 10.419,18 | 20/06/2023 | 08/08/2023 | 50 |
| 1.4.- 21.1.9 - Demolizione di masse | 11.591,46 | 20/06/2023 | 08/08/2023 | 50 |
| 1.5.- 21.1.7 - Dismissione di lastr | 1.219,08 | 20/06/2023 | 08/08/2023 | 50 |
| 1.6.- 21.1.11 - Rimozione di intona | 16.498,27 | 20/06/2023 | 08/08/2023 | 50 |
| 1.7.- 21.1.25 - Trasporto alle pubb | 8.475,94 | 20/06/2023 | 08/08/2023 | 50 |
| 1.8.- 21.1.2.1 - eseguito con mezzo | 4.525,80 | 20/06/2023 | 08/08/2023 | 50 |
| 2.- Adeguamento sismico | 0,00 | | | |
| 2.1.- Risanamenti e miglioramento s | 0,00 | | | |
| 2.2.- 21.3.1.1 - Risanamento c.a. p | 120.137,69 | 01/08/2023 | 01/11/2024 | 459 |
| 2.3.- 21.3.7.1 - rete fibra di carb | 639.534,91 | 01/08/2023 | 01/11/2024 | 459 |
| 2.4.- 21.2.10 - Betoncino armato | 101.763,62 | 01/08/2023 | 01/11/2024 | 459 |
| 2.5.- AP2 - Irruvidimento di intona | 20.696,14 | 01/08/2023 | 01/11/2024 | 459 |
| 2.6.- 3.1.2.6 - per opere in fondaz | 29.910,68 | 01/08/2023 | 01/11/2024 | 459 |
| 2.7.- 3.2.1.1 - per strutture in ca | 37.059,68 | 01/08/2023 | 01/11/2024 | 459 |
| 2.8.- 21.3.14.1 - Fornitura- traspo | 1.628,13 | 01/08/2023 | 01/11/2024 | 459 |
| 2.9.- 21.3.15 - Fornitura e posa in | 2.791,75 | 01/08/2023 | 01/11/2024 | 459 |
| 3.- Efficientamento termico | 0,00 | | | |
| 3.1.- Efficientamento termico | 0,00 | | | |
| 3.2.- 12.2.8.6 - Isolamento cappott | 174.208,23 | 20/10/2024 | 10/07/2025 | 264 |
| 3.3.- 12.2.9 - Sovrapprezzo isolame | 11.826,72 | 20/10/2024 | 10/07/2025 | 264 |
| 3.4.- 12.2.4.1 - isolamento termo a | 20.626,85 | 20/10/2024 | 10/07/2025 | 264 |
| 3.5.- 12.2.4.2 - sovrapprezzo isola | 8.078,40 | 20/10/2024 | 10/07/2025 | 264 |
| 3.6.- 8.1.4.3 - Fornitura e posa in | 233.991,55 | 20/10/2024 | 10/07/2025 | 264 |
| 3.7.- 8.3.5 - Fornitura e collocazi | 9.092,54 | 20/10/2024 | 10/07/2025 | 264 |
| 3.8.- 8.5.1.3 - Avvolgibile in allu | 29.786,14 | 20/10/2024 | 10/07/2025 | 264 |
| 3.9.- 8.1.9.2 - Fornitura e posa in | 44.527,25 | 20/10/2024 | 10/07/2025 | 264 |
| 3.10.- 10.1.1.2 - Lastra di marmo p | 9.482,38 | 20/10/2024 | 10/07/2025 | 264 |
| 4.- Rifiniture interne | 0,00 | | | |
| 4.1.- Rifiniture interne | 0,00 | | | |
| 4.2.- 5.1.11.1 - Massetto di sottof | 22.826,54 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 4.3.- 12.1.5 - Impermeabilizzazione | 12.377,55 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 4.4.- 5.1.6 - Pavimentazione in mon | 55.987,85 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 4.5.- 5.2.1 - Rivestimento di paret | 50.636,50 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 4.6.- 9.1.1 - Intonaco civile per i | 37.909,50 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 4.7.- 9.1.4 - Strato di finitura pe | 20.462,70 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 4.8.- 15.1.1 - Fornitura e collocaz | 5.919,60 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 4.9.- 15.1.2 - Fornitura e collocaz | 9.492,72 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 4.10.- 15.1.4.3 - Piatto doccia del | 7.482,00 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 4.11.- 15.1.5 - Fornitura e colloca | 8.813,04 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 4.12.- 15.1.6 - Fornitura e colloca | 6.763,44 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 4.13.- 15.1.8 - Fornitura e colloca | 8.634,72 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 4.14.- 11.1.2 - Tinteggiatura per i | 83.690,20 | 01/07/2025 | 09/12/2025 | 162 |
| 5.- Opere provvisionali di sicurezza | 0,00 | | | |
| 5.1.- Opere provvisionali di sicure | 0,00 | | | |
| 5.2.- 26.1.1.1 - Approntamento di p | 39.904,40 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.3.- 26.1.15 - Schermatura di pont | 7.777,38 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.4.- 26.1.2 - Nolo ponteggio | 59.063,62 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.5.- 26.1.29 - Recinzione provvisi | 2.270,93 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.6.- 26.1.3 - Smontaggio ad opera | 17.563,73 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.7.- 26.3.1.1 - Segnaletica di sic | 403,20 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.8.- 26.3.1.2 - Segnaletica di sic | 443,82 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.9.- 26.3.1.3 - Segnaletica di sic | 508,74 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.10.- 26.3.1.4 - Segnaletica di si | 484,38 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.11.- 26.3.1.5 - Segnaletica di si | 541,26 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.12.- 26.3.1.6 - Segnaletica di si | 85,68 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.13.- 26.3.1.7 - Segnaletica di si | 101,94 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.14.- 26.3.1.8 - Segnaletica di si | 711,78 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.15.- 26.3.2.1 - Segnaletica da c | 366,12 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.16.- 26.3.2.2 - Segnaletica da c | 439,20 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 5.17.- 26.7.7 - Bagno chimico porta | 8.050,32 | 20/06/2023 | 20/03/2026 | 1005 |
| 6.- Impianti | 0,00 | | | |
| 6.1.- Impianto elettrico | 0,00 | | | |
| 6.2.- 14.1.1.1 - Derivazione per pu | 13.347,36 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.3.- 14.1.3.2 - Fornitura e posa i | 15.446,64 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.4.- 14.1.8.2 - Punto di collegame | 2.177,28 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.5.- 14.2.1.1 - Realizzazione di d | 28.644,48 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.6.- 14.2.3.2 - Fornitura in opera | 9.907,20 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.7.- 14.3.1.1 - Realizzazione di d | 3.317,76 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.8.- 14.3.1.2 - Realizzazione di d | 3.479,04 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.9.- 14.3.11.2 - Fornitura e posa | 18.864,00 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.10.- 14.4.3.2 - Fornitura e posa | 3.710,40 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.11.- 14.4.4.1 - Fornitura e posa | 943,68 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.12.- 14.4.5.1 - Fornitura e posa | 4.452,00 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.13.- 14.4.6.2 - Fornitura e posa | 6.840,00 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.14.- 14.4.7.1 - Fornitura e posa | 414,00 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.15.- 14.8.3.1 - Fornitura e collo | 32.985,60 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.16.- 14.8.11.1 - Fornitura e posa | 6.072,48 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.17.- 14.11.1 - Realizzazione di d | 4.032,00 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.18.- 14.11.6.2 - Fornitura e posa | 2.822,40 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.19.- 14.12.1.1 - Fornitura e coll | 17.427,60 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.20.- 14.12.2.1 - Fornitura e posa | 2.742,96 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.21.- 14.13.1 - Realizzazione di d | 5.209,92 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.22.- 14.13.3 - Fornitura e posa e | 2.304,00 | 01/12/2025 | 28/02/2026 | 90 |
| 6.23.- Impianto idrico | 0,00 | | | |
| 6.24.- 15.4.1.2 - Fornitura e collo | 24.438,24 | 20/02/2026 | 20/03/2026 | 29 |
| 6.25.- 15.4.9.3 - Fornitura traspor | 13.867,20 | 20/02/2026 | 20/03/2026 | 29 |
| 6.26.- 15.4.19.3 - Fornitura e coll | 1.297,92 | 20/02/2026 | 20/03/2026 | 29 |
| | 0,00 | | | |

| MESE | PARZIALI | PROGRESSIVI |
|---|---|---|
| ------ | ------ | ------ |
| GIUGNO/23 | 18.940,82 | 18.940,82 |
| LUGLIO/23 | 53.378,68 | 72.319,51 |
| AGOSTO/23 | 81.348,88 | 153.668,38 |
| SETTEMBRE/23 | 66.462,52 | 220.130,91 |
| OTTOBRE/23 | 68.677,94 | 288.808,85 |
| NOVEMBRE/23 | 66.462,52 | 355.271,37 |
| DICEMBRE/23 | 68.677,94 | 423.949,32 |
| GENNAIO/24 | 68.677,94 | 492.627,26 |
| FEBBRAIO/24 | 64.247,11 | 556.874,37 |
| MARZO/24 | 68.677,94 | 625.552,31 |
| APRILE/24 | 66.462,52 | 692.014,83 |
| MAGGIO/24 | 68.677,94 | 760.692,78 |
| GIUGNO/24 | 66.462,52 | 827.155,30 |
| LUGLIO/24 | 68.677,94 | 895.833,24 |
| AGOSTO/24 | 68.677,94 | 964.511,19 |
| SETTEMBRE/24 | 66.462,52 | 1.030.973,71 |
| OTTOBRE/24 | 93.297,04 | 1.124.270,75 |
| NOVEMBRE/24 | 67.765,92 | 1.192.036,66 |
| DICEMBRE/24 | 67.878,14 | 1.259.914,81 |
| GENNAIO/25 | 67.878,14 | 1.327.792,95 |
| FEBBRAIO/25 | 61.309,29 | 1.389.102,24 |
| MARZO/25 | 67.878,14 | 1.456.980,38 |
| APRILE/25 | 65.688,52 | 1.522.668,91 |
| MAGGIO/25 | 67.878,14 | 1.590.547,05 |
| GIUGNO/25 | 65.688,52 | 1.656.235,57 |
| LUGLIO/25 | 88.133,54 | 1.744.369,11 |
| AGOSTO/25 | 67.617,63 | 1.811.986,74 |
| SETTEMBRE/25 | 65.436,41 | 1.877.423,15 |
| OTTOBRE/25 | 67.617,63 | 1.945.040,78 |
| NOVEMBRE/25 | 65.436,41 | 2.010.477,20 |
| DICEMBRE/25 | 86.438,22 | 2.096.915,42 |
| GENNAIO/26 | 68.049,54 | 2.164.964,96 |
| FEBBRAIO/26 | 73.754,80 | 2.238.719,76 |
| MARZO/26 | 30.073,19 | 2.268.792,95 |

# REGIONE SICILIA
## COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO
## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO

Adeguamento alle norme vigenti in materia antisismica ed efficientamento energetico di n.24 alloggi di edilizia economico-popolare in via Vallonello e riqualificazione degli spazi pubblici esterni.-

Elaborato: TAV. 7 — Cronoprogramma dei lavori

DATA: Settembre 2022

Il Progettista Ing. Claudio La Rosa

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Tindaro Pino Scaffidi

Il Sindaco (Dr. Francesco Paolo CORTOLILLO)